

Руководитель
регионального проекта —
Антарадонova Ольга Юрьевна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

" (А1-84) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Алтай)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	91 714,5400
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям									
1.1.		Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, возрастающий	ФП	Единица	3	8	8		16	отклонения отсутствуют, показатель нарастающий с 2019 года, на начало текущего года капитально отремонтировано 8 объектов с учетом базового значения, к концу 2021 года будет капитально отремонтировано еще 8 объектов культуры.
1.2.		Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом), возрастающий	ФП	Единица	13	23	23		24	отклонения отсутствуют, показатель нарастающий, на начало 2021 года 23 учреждения культуры получили современное оборудование, в текущем году еще 1 учреждение получит современное оборудование.

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	9	5	9			31.12.2021	31.12.2021	Стрельников а Лариса Вячеславовна - Первый заместитель министра культуры Республики Алтай	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 5 из 9.
1.1.1		Строительно-монтажные работы завершены								15.11.2021	15.11.2021	Кыдырбаев Серикжан Муратканович - Глава муниципального образования "Кош-Агачский район"	ГИИС Электронный бюджет		В работе. отклонения отсутствуют, к 15 ноября работы будут завершены
1.1.2		Оборудование приобретено								01.12.2021	03.09.2021	Кыдырбаев Серикжан Муратканович - Глава муниципального образования	ГИИС Электронный бюджет	Платежное поручение Платежные поручения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежные поручения " Платежное поручение УФК по Республике Алтай от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												"Кош-Агачский район"			03.09.2021г. №585578, 598336, 613267, 613268, приложен файл. отклонения отсутствуют, оборудование поставлено в полном объеме
1.1.3		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								15.12.2021	15.12.2021	Кыдырбаев Серикжан Муратканович - Глава муниципального образования "Кош-Агачский район"	ГИИС Электронный бюджет		В работе. отклонения отсутствуют
1.1.4		предоставлен промежуточный отчет о ходе выполнения работ по капитальному ремонту сельского дома культуры в с. Катанда Усть-Коксинского района								01.10.2021	27.09.2021	Алексеев Алексей Геннадьевич - Глава	ГИИС Электронный бюджет	Отчет отчет о кассовом исполнении средств федерального бюджета с фотографиями	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о кассовом исполнении средств федерального бюджета с фотографиями" Отчет Министерства культуры Республики Алтай от 27.09.2021г. №6/н, приложен файл. отклонения отсутствуют
1.1.		Предоставлен								01.10.2021	27.09.2021	Алушкин	ГИИС	Отчет отчет	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
5		промежуточный отчет о ходе выполнения работ по капитальному ремонту сельского дома культуры в с.Хабаровка Онгудайского района										Эркей Карлович - Временно исполняющий обязанности Главы	Электронный бюджет	о кассовом исполнении с фотографиями	Подтверждающие документы: 1. "отчет о кассовом исполнении с фотографиями" Отчет Министерства культуры Республики Алтай от 27.09.2021г. №6/н, приложен файл. отклонения отсутствуют
1.1.6		Завершены работы по капитальному ремонту сельского дома культуры в с.Катанда Усть-Коксинского района								15.11.2021	15.11.2021	Алексеев Алексей Геннадьевич - Глава	ГИИС Электронный бюджет		В работе. отклонения отсутствуют
1.1.7		Завершены работы по капитальному ремонту сельского дома культуры в с.Хабаровка Онгудайского района								01.12.2021	01.12.2021	Алушкин Эркей Карлович - Временно исполняющий обязанности Главы	ГИИС Электронный бюджет		В работе. отклонения отсутствуют
1.1.8		Предоставлен промежуточный отчет о ходе выполнения работ по строительству сельского дома культуры в с. Новый Бельтир Кош-Агачского района								30.09.2021	27.09.2021	Кыдырбаев Серикжан Муратканович - Глава муниципального образования "Кош-	ГИИС Электронный бюджет	Отчет о кассовом исполнении с фотографиями	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о кассовом исполнении с фотографиями" Отчет Министерства культуры Республики Алтай от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Агачский район"			27.09.2021г. №б/н, приложен файл. отклонения отсутствуют
1.2		Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	0	0	0			31.12.2022	31.12.2022	Стрельников а Лариса Вячеславовна - Первый заместитель министра культуры Республики Алтай	Информация отсутствует		Информация по значению результата: В работе.отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 0.
1.2.1		Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз								01.12.2021	01.12.2021	Пильтина Чечеш Михайловна - Начальник отдела бюджетного планирования и финансового контроля	ГИИС Электронный бюджет		В работе. отклонения отсутствуют
1.3		Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту Значение: 3,0000 Дата: 01.12.2021	Единица	0	3	2	3			01.12.2021	01.12.2021	Стрельников а Лариса Вячеславовна - Первый заместитель министра культуры Республики Алтай	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 2 из 3.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3.1		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								01.12.2021	01.12.2021	Птицын Роман Викторович - Глава муниципального образования "Майминский район"	ГИИС Электронный бюджет		В работе. отклонения отсутствуют
1.3.2		Завершены работы по текущему ремонту в Майминской центральной библиотеке								30.09.2021	30.09.2021	Птицын Роман Викторович - Глава муниципального образования "Майминский район"	ГИИС Электронный бюджет	Иное Акт о приемке выполненных работ (КС-2)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт о приемке выполненных работ (КС-2)" Иное МБУ "Межпоселенческая центральная библиотека" от 14.09.2021г. №1, приложен файл. текущий ремонт завершен, отклонения отсутствуют
1.4		Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	4	0	4			31.12.2021	31.12.2021	Стрельникова Лариса Вячеславовна - Первый заместитель министра культуры Республики	Информация отсутствует		Информация по значению результата: В работе.отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 4.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Алтай			
1.4.1		Строительно-монтажные работы завершены								15.12.2021	15.12.2021	Пильтина Чечеш Михайловна - Начальник отдела бюджетного планирования и финансового контроля	ГИИС Электронный бюджет		В работе. отклонения отсутствуют
1.4.2		Оборудование приобретено								30.11.2021	30.11.2021	Челчушев Владимир Борисович - Глава администрации МО "Улаганский район"	ГИИС Электронный бюджет		В работе. отклонения отсутствуют
1.4.3		Предоставлен промежуточный отчет о ходе выполнения работ по капитальному ремонту Усть-Канской детской школы искусств								01.10.2021	01.10.2021	Кокушев Рустам Владимирович - Глава Усть-Канского района (аймака)	ГИИС Электронный бюджет		В работе. отклонения отсутствуют
1.4.4		Предоставлен промежуточный отчет о ходе выполнения работ по капитальному ремонту Онгудайской детской								01.10.2021	01.10.2021	Текенов Эдуард Михайлович - Глава района	ГИИС Электронный бюджет		В работе. отклонения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		школы искусств													
1.4.5		Предоставлен промежуточный отчет о ходе выполнения работ по капитальному ремонту Улаганской детской школы искусств								01.10.2021	01.10.2021	Челчушев Владимир Борисович - Глава администрации МО "Улаганский район"	ГИИС Электронный бюджет		В работе. отклонения отсутствуют
1.4.6		Завершены работы по капитальному ремонту Усть-Канской детской школы искусств в с. Усть-Кан Усть-Канского района								15.11.2021	15.11.2021	Кокушев Рустам Владимирович - Глава Усть-Канского района (аймака)	ГИИС Электронный бюджет		В работе. отклонения отсутствуют
1.4.7		Завершены работы по капитальному ремонту Онгудайской детской школы искусств в с. Онгудай Онгудайского района								01.12.2021	01.12.2021	Текенов Эдуард Михайлович - Глава района	ГИИС Электронный бюджет		В работе. отклонения отсутствуют
1.4.8		Завершены работы по капитальному ремонту Улаганской ДШИ им. А.Г.Калкина в с. Улаган Улаганского района								15.12.2021	15.12.2021	Челчушев Владимир Борисович - Глава администрации МО "Улаганский район"	ГИИС Электронный бюджет		В работе. отклонения отсутствуют
										31.08.2021	31.08.2021				



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.4. 9		Предоставлен промежуточный отчет о ходе выполнения работ по капитальному ремонту Горно-Алтайской детской художественной школы имени В.Н. Костина										Сафронова Ольга Александров на - Глава Администра ции города Горно- Алтайска	ГИИС Электронны й бюджет	Отчет отчет о реализации мероприятий , направленны х на модернизаци ю ДШИ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о реализации мероприятий, направленных на модернизацию ДШИ" Отчет Министерство культуры Республики Алтай от 31.08.2021г. № б/н, приложен файл. отклонения отсутствуют



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(01) Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	55 452,15	55 452,15	55 452,15	55 452,15	41 339,80	74,55	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	55 452,15	55 452,15	55 452,15	55 452,15	41 339,80	74,55	фактическое значение месячного исполнения кассового освоения сформировано некорректно, по данным реестра "Кассовое исполнение по расходам БС и МО по данным АСФК, обращение в техподдержку № 2126124 от 08.10.2021
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	54 357,78	54 357,78	54 357,78	54 357,78	41 252,69	75,89	бюджет субъекта
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	54 357,78	54 357,78	54 357,78	54 357,78	41 252,69	75,89	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	55 452,15	55 452,15	55 452,15	55 452,15	41 339,80	74,55	свод бюджетов муниципальных образований

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(02) Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(04) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
1.3.1		консолидированный бюджет	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							консолидированный бюджет
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	бюджет субъекта
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	свод бюджетов
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(16) Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	40 374,74	40 374,74	40 374,74	40 374,74	40 374,74	100,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	40 374,74	40 374,74	40 374,74	40 374,74	40 374,74	100,00	консолидированный бюджет
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	39 798,08	39 798,08	39 798,08	39 798,08	39 798,08	100,00	бюджет субъекта
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	39 798,08	39 798,08	39 798,08	39 798,08	39 798,08	100,00	
									

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1. 3	 	бюджеты муниципальных образований	40 374,74	40 374,74	40 374,74	40 374,74	40 374,74	100,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			105 826,89	105 826,89	105 826,89	105 826,89	91 714,54	86,66	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			105 826,89	105 826,89	105 826,89	105 826,89	91 714,54	86,66	
бюджет субъекта Российской Федерации			104 155,86	104 155,86	104 155,86	104 155,86	91 050,77	87,42	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			104 155,86	104 155,86	104 155,86	104 155,86	91 050,77	87,42	
бюджеты муниципальных образований			105 826,89	105 826,89	105 826,89	105 826,89	91 714,54	86,66	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
1.1.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	9 908.58	19 817.17	29 022.85	38 228.54	48 652.09	54 357.78	54 357.78	54 357.78	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 604.14	31 838.57	41 252.69	54 357.78	54 357.78	54 357.78	
1.2.	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 604.14	23 604.14	23 604.14	23 604.14	23 604.14	23 604.14	
1.3.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту													
	План	0.00	0.00	1 198.80	1 198.80	1 198.80	3 782.79	3 782.79	3 782.79	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 604.14	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
1.4.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	5 313.50	10 627.00	15 940.50	22 949.29	39 798.08	39 798.08	39 798.08	39 798.08	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 798.08	39 798.08	39 798.08	39 798.08	39 798.08	39 798.08	