

СОГЛАСОВАНО:

**Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Алтай**

Э.А. Ямбаев
Э.А. Ямбаев

**СИЛЬНЫЙ
АЛТАЙ**

Итоги выполнения Плана мероприятий по реализации программы «Сильный Алтай» за 9 месяцев 2023 года



КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ С РИСКОМ НЕИСПОЛНЕНИЯ

8

контрольных
точек



– 31.12.2023 г. Мероприятие «Строительство СДК, Усть-Коксинский район, с. Сугаш» (п.1.240)



– 31.12.2023 г. Мероприятие «Строительство СДК, Усть-Коксинский район, с. Огневка» (п. 1.234) не выполнен в 2023 году, в связи с отсутствием средств на разработку проектно-сметной документации, срок исполнения будет перенесен на 2025 год.



– 31.12.2023 г. Мероприятия «Строительство СДК, Шебалинский район, с. Беш-Озёк» (п.1.231), «Капитальный ремонт СДК, Онгудайский район, с. Малый –Яломан» (п. 1.270)



31.12.2023 г. Мероприятие «Строительство СДК, Турочакский район, с. Озеро-Куреево» (пункт 1.275)



31.12.2023 г. 3 Мероприятия по капитальному ремонту сельских домов культуры в с. Паспаул Чойского района, в с. Алферово Майминского района (п.1.280, п. 1.238), с.Еланда Чемальского района не выполнены в 2023 году, так как по данным объектам необходимо наличие проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы.



СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЕЛЬСКИХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ ПОЗВОЛИТ:

- Достичь целевой показатель национального проекта «Культура» «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года»;
- Создать новые рабочие места;
- Расширить спектр предоставляемых населению услуг;
- Сохранить культурные ценности на селе

**В рамках реализации национального проекта «Культура» регионального проекта
«Культурная среда» в 2023 году
модернизирована библиотека в г. Горно-Алтайске**







**В рамках реализации национального проекта «Культура» регионального проекта
«Культурная среда» в 2023 году
модернизирована библиотека в с. Турочак**



